

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che con delibera di G.M. n.58 del 2/12/02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'ing. Vizioli Ugo per l'importo di Euro 139.443,36, di cui Euro 41.316,55 per i lavori a base d'asta (comprensivi anche Euro 2.065,83 per oneri di sicurezza);

Visto che l'ufficio del Commissario Delegato con nota n.1180 del 7/02/03 ha comunicato che a seguito dell'esame degli elaborati tecnici progettuali inviati dal Comune di Bomba con la surrichiamata nota n.1787 del 2/12/02, di esprimere parere favorevole al suddetto progetto;

Atteso che al finanziamento dell'opera si farà fronte con un contributo di pari importo concesso dalla Regione, giusta Ordinanza C.D. n.121 del 20.06.2001;

Visto il contratto n.343 di Rep. del 12/09/2003, registrato a Lanciano il 23.09.2003 al n. 1386 – Serie I -, con il quale i lavori di consolidamento aree in dissesto centro storico – II lotto – I stralcio funzionale – veniva affidata all'Impresa Geotecnica S.a.s. di Pescara per l'importo complessivo di Euro 33.273,08, di cui Euro 2.065,83 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 22,0476 %;

Atteso che, durante l'esecuzione dei lavori, per la complessività degli stessi lavori insieme ad altri appaltati nella zona, il comune di Bomba non è stato in grado di mettere a disposizione, in tempo utile, le aree necessarie per la realizzazione dei restanti lavori relativi alla sistemazione del canale di scolo delle acque bianche;

Rilevato che, pertanto, dopo il tempo trascorso inutilmente, l'Impresa appaltatrice dei lavori ha dichiarato la non propria disponibilità per la ripresa e prosecuzione dei lavori rimanenti e relativi al citato canale acque bianche;

Fatto presente che, di comune intesa, tra il Comune e la Ditta appaltatrice, Geotecnica S.a.s. di Pescara si è divenuto alla decisione di apportare una diminuzione dei lavori contrattuali con lo stralcio delle opere relative al medesimo canale acque bianche per cui si è reso necessario effettuare una perizia di variante in diminuzione d'importo dei lavoro contrattuali;

Visti gli atti contabili relativi alla perizia di variante dei lavori di consolidamento aree in dissesto nel centro storico del capoluogo a firma del Direttore dei lavori, Dott. Ing. Ugo Vizioli, che comporta una diminuzione di Euro 18.797,45 al netto del ribasso del 22,0476 %;

Visto lo schema di atto di sottomissione predisposto dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Ugo Vizioli, regolarmente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Geotecnica S.a.s. di Pescara;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto Il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti i pareri del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

A voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante dei lavori di consolidamento aree in dissesto nel centro storico del capoluogo a firma del Direttore dei lavori, Dott. Ing. Ugo Vizioli, che comporta una diminuzione di Euro 18.797,45 al netto del ribasso del 22,0476 %;

- di approvare lo schema di atto di sottomissione predisposto dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Ugo Vizioli, regolarmente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice Geotecnica S.a.s. di Pescara;
- di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134- comma 4- del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.