

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che questa Amministrazione, nell'ambito di applicazione della L.R. 11/1999 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Abruzzo, con nota n.1907 del 27/07/2007, l'attivazione delle procedure tecnico-amministrative per la messa in sicurezza degli innesti della strada comunale denominata "Via Pagliarone" con la S.P. 119 – Sangritana;
- che con delibera di G.C. n.45 del 24/11/2007 è stato approvato il progetto preliminare dei "Lavori di messa in sicurezza degli innesti di Via Pagliarone con la S.P. 119 – Sangritana", redatto dai geom. Maurizio Cordone e Pietro Martorella di Bomba;
- che a seguito dell'invio della documentazione richiesta, la *Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale*, ha comunicato, con nota n.2871/DE/1 del 28/03/2008 ed ai sensi della L.R. 11/1999 e s.m.i., la concessione di un finanziamento di € 127.000,00 per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto viario di che trattasi;
- che a seguito di formale affidamento d'incarico, giusta delibera di G.C. n.64 del 12/11/2008, la A.T.P., formata dall'ing. L. Troilo di Lanciano e dai geom. P. Martorella e M. Cordone di Bomba, ha redatto il progetto definitivo delle opere e ne ha trasmesso n.2 copie in data 18/11/2008;
- che con delibera di G.C. n.6 del 31.01.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di messa in sicurezza degli innesti di Via Pagliarone con la S.P. 119 – Sangritana", redatto dai tecnici di cui sopra;
- che con riferimento al Piano Particellare d'Esproprio e relativo Elenco Ditte facenti parte del progetto definitivo, per l'esecuzione delle suddette opere si è reso necessario l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001, testo in vigore;
- che con delibera di G.C. n.23 del 28/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza degli innesti di Via Pagliarone con la S.P. 119 – Sangritana", redatto dai tecnici di cui sopra;
- che con determina n.16 del 22/05/2009 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Geom. Carlo Vizioli di Colledimezzo (CH), per l'importo di € 92.345,16 al netto del ribasso offerto del 3,00%, oltre agli oneri di sicurezza nella misura di € 1.138,59 per l'importo complessivo di € 93.483,75+IVA, giusto contratto d'Appalto rep. n.378 del 25/05/2009 registrato a Lanciano il 26/05/2009 n.129 serie I;
- che a seguito di verbale sottoscritto in data 25/05/2009 il D.L. ha provveduto alla consegna dei lavori ex art.130 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

**preso atto** che durante l'esecuzione delle opere si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- modifica, in ampliamento, della sistemazione dell'attraversamento del fossato mediante la realizzazione di un muro su pali di grande diametro;
- riparazione di due pozzetti e di un tratto di fognatura;
- sistemazione della fondazione stradale del tratto viario comunale d'innesto alla strada di che trattasi;
- realizzazione di pali di grande diametro sotto il muro in c.a. in sostituzione dei micropali;
- f.p.o. di tappeto d'usura per il tratto viario di che trattasi;

**dato atto** che la realizzazione di tali opere di variante, che nella fattispecie non modificano gli importi contrattuali, è prevista, nello specifico, dall'art.132 del D.Lgs.163/2006 testo in vigore;

**considerato** che le nuove previsioni di perizia, non comportano aumento di spesa, non alterano l'impostazione progettuale e le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere e altresì apportano significativi miglioramenti nella qualità della struttura e delle sue parti;

**visti** gli atti tecnici di perizia rimessi dal D.L. in data 16/07/2009 unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice;

**visto** il Piano Particellare d'Esproprio integrativo redatto dallo stesso D.L., che prevede l'acquisizione di ulteriori n.4 residui particellari per la somma complessiva di € 1.462,17 che trova completa copertura economica negli accantonamenti all'uopo previsti nel Quadro Tecnico Economico;

**considerato** che i proprietari di tali residui hanno dichiarato l'accettazione dell'indennità offerta in riferimento al Piano Particellare precedentemente approvato, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione;

**visto** il Quadro Tecnico Economico previsto nella citata perizia di variante:

Lavori a base d'asta	€ 95.201,20
A detrarre ribasso d'asta pari al 3,00%	€ 2.856,04
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima non soggetti a ribasso	€ 1.138,59
<b>A) - Totale importi lavori</b>	<b>€ 93.483,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori in economia	€ 2.738,83
Indagini geologiche	€ 1.700,00
Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -
Imprevisti	€ 1.000,00
Acquisizione aree e/o immobili e oneri accessori	€ 3.556,91
Spese Generali (Progettazione, D.L., assistenza, contabilità)	€ 10.020,00
Collaudo statico	€ 700,00
Incentivo Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06	€ 1.968,13
IVA sui lavori (10%)	€ 9.348,38
IVA Spese Generali, Collaudo e Indagini geologiche (20%)	€ 2.484,00
<b>B) - Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 33.516,25</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 127.000,00</b>

**visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo in vigore;

**visti** i pareri del Responsabile Tecnico, del consulente tecnico e del Responsabile Finanziario;

**Con** voti unanimi;

## **D E L I B E R A**

per i motivi descritti in narrativa:

1. di approvare la perizia di variante tecnica ed il Q.T.E. così come sopra rimodulato, predisposti dal Direttore Lavori Ing. Luciano Troilo di Archi (CH);
2. di approvare il verbale di concordamento per n.11 nuovi prezzi sottoscritto senza riserva dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L.
3. di dare atto che non è previsto l'utilizzo di ulteriori fondi a copertura dell'Intervento di che trattasi e che la realizzazione delle opere di variante trova esclusiva copertura finanziaria nei fondi derivanti dal finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo a norma della L.R. 11/1999 e s.m.L, ed imputati a tale scopo al Gap. 3259/9-cod. mecc. 2010101 del B.P. 2008;
4. di dare atto che l'approvazione della predetta perizia di variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste ai sensi del d.P.R. 327/2001 e successive modificazione ed integrazioni;
5. Di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**(Rag. Donato Di Santo)**

**IL SEGRETARIO**  
**(Dr. Domenico Acconcia)**